

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 16/03/2018
(Tit. di classif. 01.06.04)

**OGGETTO : LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI
DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
DELLA PALAZZINA DI VARESE, VIA CARETTI/VIA CAMPIGLI,
SEDE DEL LABORATORIO CHIMICO DELL'ATS
DELL'INSUBRIA. PRESA D'ATTO DELLO STATO FINALE,
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DEI LAVORI, QUADRO ECONOMICO FINALE E
LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI.**

IL RESPONSABILE DELEGATO

nella persona del Arch. Marco Pelizzoni

U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale
Responsabile della struttura: arch. Marco Pelizzoni
Responsabile del procedimento: arch. Roberto Brugnoli
(GP)
Fascicolo nr. 21290

VISTE:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 "Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23";
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria" con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 - 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l'ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto "L.R. 23/2015 - Costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria. Presa d'atto e determinazioni conseguenti", con la quale si è preso atto della costituzione dell'ATS e del trasferimento del relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;
- la deliberazione n. 652 del 30 novembre 2017, avente ad oggetto "Deliberazione n. 221 del 26/04/2017 ad oggetto: Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria 2016-2018. Approvazione crono programma di attuazione. Conferimento di deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte dei responsabili di struttura complessa di area amministrativa / sanitaria e conferimento di deleghe alla firma degli atti di competenza dei direttore di dipartimento / unità operativa", con la quale sono state conferite le deleghe ai Responsabili di UOC di Area Amministrativa e Sanitaria;

PREMESSO che nel Piano Investimenti 2017 è stato previsto di effettuare i lavori relativi al rifacimento delle tubazioni di distribuzione dell'impianto di riscaldamento della Palazzina sede del Laboratorio Chimico sita in Varese via Caretti/via Campigli, di proprietà aziendale;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 210 del 21/08/2017 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati, ad esito di procedura di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 - tramite la piattaforma telematica "Sintel" di Arca Lombardia - alla ditta Aletti Impianti Srl con sede in via Puccini n. 3 a Bisuschio (VA) per un importo di € 14.606,85 (compresi € 650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per € 3.213,51 per complessivi € 17.820,36, come da lettera commerciale prot. n. 79158 del 04/09/2017, Codice Identificativo Gara CIG: ZE51F78824;
- la determinazione n. 320 del 14/12/2017 con la quale è stata:
 - confermata / approvata, da parte del Responsabile Unico del Procedimento arch. Roberto Brugnoli in data 14/09/2017, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 e2 del D.Lgs n. 50/2016, per un importo netto di lavori suppletivi di € 1.533,15 oltre IVA;

- liquidata e pagata alla ditta Aletti Impianti Srl di Bisuschio (VA), ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, fatture per l'importo di € 11.298,00 – pari al 70% dell'importo dello Stato Finale – oltre IVA 22% per € 2.485,56 per complessivi € 13.783,56;

VISTO lo Stato Finale dei lavori in data 16/11/2017 dell'importo di € 16.140,00 oltre IVA, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Giovanni Viggiani, confermato e sottoscritto dal RUP arch. Roberto Brugnoli e firmato dalla ditta Aletti Impianti Srl senza riserve;

ATTESO che:

- in data 02/03/2018 l'arch. Roberto Brugnoli – per il geom. Giovanni Viggiani Direttore dei Lavori – ha attestato con Certificato di Regolare Esecuzione l'esito positivo dei lavori eseguiti dalla ditta Aletti Impianti Srl, dalla stessa sottoscritto senza riserve e confermato dal RUP arch. Roberto Brugnoli;
- dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice pari a € 4.842,00 (IVA esclusa), a saldo di ogni suo diritto ed avere per l'espletamento dei lavori in argomento, da pagare previa acquisizione di specifica garanzia fideiussoria dell'importo di € 4.871,09 con scadenza 02/03/2020, ai sensi dell'art 103 comma 6 del D.Dgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che a conclusione e liquidazione di tutti i lavori si è venuto a determinare il seguente quadro economico:

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	SAL FINALE
Lavori				
importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 17.333,40			
importo lavori al netto del ribasso d'asta (19,48%)		€ 13.956,85	€ 13.956,85	€ 15.490,00
perizia di variante			€ 1.533,15	
oneri per la Sicurezza	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
Totale lavori	€ 17.983,40	€ 14.606,85	€ 16.140,00	€ 16.140,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
Economie da ribasso d'asta e risparmio IVA		€ 4.119,39	€ 2.248,95	€ 2.248,95
IVA 22% su lavori	€ 3.956,35	€ 3.213,51	€ 3.550,80	€ 3.550,80
Totale somme a disposizione	€ 3.956,35	€ 7.332,90	€ 5.799,75	€ 5.799,75
			€	
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 21.939,75	€ 21.939,75	€ 21.939,75	€ 21.939,75

RITENUTO, per quanto sopra considerato:

- di prendere atto dello Stato finale dei lavori in data 16/11/2017 dell'importo di € 16.140,00 oltre IVA, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Giovanni Viggiani, confermato e

sottoscritto dal RUP arch. Roberto Brugnoni, relativo ai lavori di rifacimento delle tubazioni di distribuzione dell'impianto di riscaldamento della Palazzina di Varese, via Caretti/via Campigli, sede del Laboratorio Chimico dell'ATS dell'Insubria;

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto e sottoscritto dall'arch. Roberto Brugnoni – per il Direttore dei Lavori geom. Giovanni Viggiani, confermato dal RUP arch. Roberto Brugnoni, in data 02/03/2018 e sottoscritto dalla ditta Aletti Impianti Srl senza riserve, da cui risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice pari a € 4.842,00 (IVA esclusa), a saldo di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- di liquidare e pagare alla ditta Aletti Impianti Srl, in conformità al Certificato di Regolare Esecuzione l'importo di € 4.842,00 oltre IVA 22% per € 1.65,24 per complessivi € 5.907,24 a saldo di ogni suo diritto ed avere per l'espletamento dei lavori in argomento, da pagare previa acquisizione di specifica garanzia fideiussoria dell'importo di € 4.871,09, con scadenza 15/12/2019, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di approvare il quadro economico finale come sopra ridefinito, a conclusione e liquidazione di tutti i lavori inerenti l'opera, da cui risulta che a fronte di un impegno di spesa previsto di € 21.939,75, si è determinato un risparmio di € 2.248,95;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 5.907,24 IVA 22% inclusa, è già stato contabilizzato con le determinazioni n. 210/2017 e n. 320/2017;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

- 1.** di prendere atto dello Stato finale dei lavori in data 16/11/2017 dell'importo di € 16.140,00 oltre IVA, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Giovanni Viggiani, confermato e sottoscritto dal RUP arch. Roberto Brugnoni, relativo ai lavori di rifacimento delle tubazioni di distribuzione dell'impianto di riscaldamento della Palazzina di Varese, via Caretti/via Campigli, sede del Laboratorio Chimico dell'ATS dell'Insubria;
- 2.** di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto e sottoscritto dall'arch. Roberto Brugnoni – per il Direttore dei Lavori geom. Giovanni Viggiani, confermato dal RUP arch. Roberto Brugnoni, in data 02/03/2018 e sottoscritto dalla ditta Aletti Impianti Srl senza riserve, da cui risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice pari a € 4.842,00 (IVA esclusa), a saldo di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- 3.** di liquidare e pagare alla ditta Aletti Impianti Srl, in conformità al Certificato di Regolare Esecuzione l'importo di € 4.842,00 oltre IVA 22% per € 1.65,24 per complessivi € 5.907,24 a saldo di ogni suo diritto ed avere per l'espletamento dei lavori in argomento, da pagare previa acquisizione di specifica garanzia fideiussoria dell'importo di € 4.871,09, con scadenza 15/12/2019, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di approvare il quadro economico finale come sopra ridefinito, a conclusione e liquidazione di tutti i lavori inerenti l'opera, da cui risulta che a fronte di un impegno di spesa previsto di € 21.939,75, si è determinato un risparmio di € 2.248,95;
5. che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 5.907,24 IVA 22% inclusa, è già stato contabilizzato con le determinazioni n. 210/2017 e n. 320/2017;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall'apposizione della data e del numero progressivo;

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo: 55L391000

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Il Direttore Delegato
Arch. Marco Pelizzoni

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Roberto Brugnoli

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato/Responsabile del Procedimento

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALAZZINA DI VARESE, VIA CARETTI/VIA CAMPIGLI, SEDE DEL LABORATORIO CHIMICO DELL'ATS DELL'INSUBRIA. PRESA D'ATTO DELLO STATO FINALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, QUADRO ECONOMICO FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

() Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

() Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2019

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

(x) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 13/03/2018

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(dott. Dario Belluzzi)