

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA**

Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese

Partita IVA 03510140126

[www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it)

**SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

**DETERMINAZIONE N. 521 DEL 19/12/2024**

Oggetto: **PNC M6C1 E.1.1.0 PROGETTO DI RICOLLOCAZIONE DEL LABORATORIO MEDICO E CHIMICO PRESSO IL PAD. MONTEGGIA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO EX ONP DI VARESE VIA ROSSI N. 9. PRESA D'ATTO DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, LIQUIDAZIONE 2° RATA DI ACCONTO ALL'IMPRESA B.M.R. SRL COSTRUZIONI IMPIANTI ED ACCONTO I RATA IQC CONSULTING PER CSE E DIREZIONE OPERATIVA OPERE IMPIANTISTICHE. CUP MASTER: I83C22000640005 CUP DERIVATO: G35E23000170002.**

IL DIRETTORE F.F. DELLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Marzia Molina

**AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE N. 693 DEL 09/11/2023 E N. 3 DEL 11/01/2024**

Struttura proponente: SC Gestione Tecnico Patrimoniale  
Direttore f.f. della struttura proponente: ing. Marzia Molina  
Responsabile del procedimento: ing. Marzia Molina  
(mm)



**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 166 del 15/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il padiglione Monteggia, all'interno del complesso ex ONP di Varese - via Ottorino Rossi n. 9" dell'importo di € 732.000,00, di cui € 499.473,23 per lavori (comprensivi di € 10.984,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%, finanziati per € 650.000,00 con fondi SNPS (codice progetto PNC-M6C1-FASE P2) ed Euro 82.000,00 con fondi propri di Bilancio (codice progetto GSE -DM16/02/2016);
- con determinazione n. 94 del 12/03/2024 ATS Insubria ha aderito alla Convenzione "Rinnovo AQ Servizi di DL e CSE - IQT CONSULTING - ARIA\_2020\_402R - lotto 10" stipulata con IQT Consulting Spa di Rovigo, per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Operativa per le opere impiantistiche dei lavori di cui al precedente capoverso per un importo di € 8.310,21 (oneri fiscali e previdenziali esclusi);
- con deliberazione n. 194 del 27/03/2024 i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta B.M.R. Srl Costruzioni Impianti di Veggiano (PD), per un importo contrattuale di € 455.558,10, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% per € 100.222,78, per complessivi € 555.780,88, giusta contratto prot. n. 61633 del 30/05/2024 - registro atti n. 1063 del 30/05/2024;
- in data 26/06/2024 i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto regolare inizio;
- con determinazione n. 361 del 19/08/2024 è stata liquidata e pagata all'appaltatore, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale dei lavori, corrispondente ad € 91.111,62 oltre IVA 22%;
- con determinazione n. 439 del 25/10/2024 si è preso atto del 1° Stato di Avanzamento Lavori e liquidata la 1a rata di acconto alla ditta B.M.R. srl Costruzioni Impianti per un importo di € 79.583,00 (IVA 22% esclusa);

**DATO ATTO** che:

- l'art. 18 del contratto d'appalto con la ditta B.M.R. srl Costruzioni Impianti prevede che *"le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto stabilito da contratto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000 € (centomila euro)"*, come previsto dall'art. 28 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'art. 6 del contratto con la ditta IQT Consulting Spa prevede che il 50% del corrispettivo venga erogato al raggiungimento del 50% dei lavori;

**VISTO** lo Stato di Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 10/12/2024 predisposto in data 11/12/2024 dal Direttore di Lavori ing. Marzia Molina, sottoscritto dall'impresa B.M.R. Srl Costruzioni Impianti senza riserve per un importo, al netto del ribasso d'asta del 8,99%, di € 211.462,84 di cui € 5.492,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**RISCONTRATO** che con lo Stato di Avanzamento n. 2 l'importo dei lavori ha raggiunto la percentuale del 50% pertanto può essere erogato il primo acconto alla IQT Consulting;

**VISTO** altresì lo schema del Certificato di pagamento n. 2, per il pagamento della 2a rata di acconto alla ditta B.M.R. Srl Costruzioni Impianti dell'importo di € 88.529,00 - al netto del ribasso di gara, delle ritenute di garanzia per € 1.057,31, del recupero dell'anticipazione contrattuale per € 42.292,57 e del primo acconto di € 79.583,00 - oltre IVA 22% per € 19.476,38 per complessivi € 108.005,38;



**DATO ATTO** che è stata accertata d'ufficio l'osservanza, da parte della ditta appaltatrice e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Operativa per le opere impiantistiche, delle disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali e sociali e di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dall'art. 7, D.L. 12/11/2010, n. 187 (convertito in Legge 17/12/2010, n. 217);

**RITENUTO:**

- di prendere atto dello Stato di Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 10/12/2024 predisposto in data 11/12/2024 dal Direttore di Lavori ing. Marzia Molina, sottoscritto dall'impresa B.M.R. Srl Costruzioni Impianti senza riserve per un importo, al netto del ribasso d'asta del 8,99%, di € 211.462,84 di cui € 5.492,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- di liquidare e pagare all'impresa B.M.R. Srl Costruzioni Impianti con sede legale a Veggiano (PD), in conformità allo schema del Certificato di pagamento n. 2, l'importo di € 88.529,00 oltre ad IVA 22% pari a € 19.476,38 per complessivi € 108.005,38;
- di liquidare e pagare alla ditta IQT Consulting Spa con sede legale a Rovigo l'importo di € 4.155,11 oltre contributo INARCASSA 4% pari a € 166,20 ed IVA 22% pari a € 950,69 per complessivi € 5.272,00;

**DATO ATTO** che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 113.277,38 è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 194/2024;

**DETERMINA**

per le ragioni espresse:

1. di prendere atto dello Stato di Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 10/12/2024 predisposto in data 11/12/2024 dal Direttore di Lavori ing. Marzia Molina, sottoscritto dall'impresa B.M.R. Srl Costruzioni Impianti senza riserve per un importo, al netto del ribasso d'asta del 8,99%, di € 211.462,84 di cui € 5.492,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
2. di liquidare e pagare all'impresa B.M.R. Srl Costruzioni Impianti con sede legale a Veggiano (PD), in conformità allo schema del Certificato di pagamento n. 2, l'importo di € 88.529,00 oltre ad IVA 22% pari a € 19.476,38 per complessivi € 108.005,38;
3. di liquidare e pagare alla ditta IQT Consulting Spa con sede a Rovigo l'importo di € 4.155,11 oltre contributo INARCASSA 4% pari a € 166,20 ed IVA 22% pari a € 950,69 per complessivi € 5.272,00;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 113.277,38 è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 194/2024;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo: UdP C030

IL DIRETTORE F.F.  
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
ing. Marzia Molina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ing. Marzia Molina

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore proponente/Responsabile del procedimento



**OGGETTO: PNC M6C1 E.1.1.0 PROGETTO DI RICOLLOCAZIONE DEL LABORATORIO MEDICO E CHIMICO PRESSO IL PAD. MONTEGGIA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO EX ONP DI VARESE VIA ROSSI N. 9. PRESA D'ATTO DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, LIQUIDAZIONE 2° RATA DI ACCONTO ALL'IMPRESA B.M.R. SRL COSTRUZIONI IMPIANTI ED ACCONTO I RATA IQC CONSULTING PER CSE E DIREZIONE OPERATIVA OPERE IMPIANTISTICHE. CUP MASTER: I83C22000640005 CUP DERIVATO: G35E23000170002.**

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

( ) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

( ) Gestione Sanitaria            ( ) Gestione Socio Sanitaria    ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2024

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

al Conto Economico del Bilancio 2025

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2024

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2025

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 19/12/2024

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO  
(Dott. Carlo Maria Iacomino)