

ATS Insubria – Varese – Casa del Prete
Prova di carico solaio piano rialzato

La prova di carico deve essere effettuata sulla porzione di solaio indicato in verde nella planimetria allegata.

Il carico di prova, concentrato o distribuito a scelta della ditta esecutrice, dovrà indurre nel solaio le sollecitazioni corrispondenti ad un carico uniformemente distribuito pari a 300kg/mq.

Dovrà essere rilevata la freccia a mezzaria e ai quarti della luce del solaio, lungo la direzione del solaio, e in un altro punto in direzione trasversale.

Le misurazioni dovranno essere effettuate per step successivi di carico e scarico (0-100-200-300-200-100-0) ed eventualmente ripetuti una volta.